

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по устройству систем наружного освещения в дер. Федюково Городского округа Подольск (от СНТ «Федюково» вдоль школы по ул. Строителей, д. 12А; ул. Юбилейная от д. 26 до ул. Центральная, д. 57; от МУК СДК Федюково» к ул. Новая д. 3, 4)»

### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |                             |                           |                  | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего  | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего   | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* |            |
| 1=2+3+4  | 2                           | 3                         | 4                | 5=6+7+8  | 6                           | 7                         | 8                | 9=10+11+12  | 10                          | 11                        | 12               |            |
| 2 714 600  | 1 807 920                   | 879 530                   | 27 150           | 2 500 000  | 1 664 996,68                | 807 853,32                | 27 150           | 2 500 000   | 1 664 996,68                | 807 853,32                | 27 150           |            |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект \_\_\_\_\_ реализован своевременно  
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 13.10.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 05.11.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Закиров Лев Константинович  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

М.П.

Дата «08» 12 2025 г.























