

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по установке детской игровой площадки по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, дер. Акишово»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
5 000 000,00	3 330 000,00	1 620 000,00	50 000	4 995 528,94	3 327 022,27	1 618 506,67	50 000	4 995 528,94	3 327 022,27	1 618 506,67	50 000	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 07.10.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 17.11.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

_____ Никитас Т.Е. _____
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

_____ Артамонов Г.И. _____
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата « 08 » 12 2025 г.







03.12.2025 16:45

55.41608, 37.46029 ($\pm 3\text{м}$)

Высота: 160м

Полевая улица, 13, Подольск, 142132





03.12.2025 16:45

55.41608, 37.46028 (± 3 м)

Высота: 159м

Полевая улица, 13, Подольск, 142132





03.12.2025 16:45

55.41602, 37.46024 ($\pm 3\text{m}$)

Высота: 161м

Полевая улица, 13, Подольск, 142132





03.12.2025 16:45

55.41605, 37.46014 ($\pm 3\text{m}$)

Высота: 156м

Полевая улица, 30, Подольск, 142132





03.12.2025 16:44

55.41604, 37.46006 (± 3 м)

Высота: 156м

Полевая улица, 30, Подольск, 142132

