

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Выполнение работ по устройству спортивной площадки по адресу: Московская область, Г. о. Подольск, г. Подольск, д. Гривно, вблизи домов 38, 40»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
5 000 000	3 330 000	1 620 000	50 000	5 000 000	3 330 000	1 620 000	50 000	5 000 000	3 330 000	1 620 000	50 000	

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован своевременно _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 01.09.2025 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.09.2025 г.

5. К отчету прилагаются на 5 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Максимович Павел Иванович
(Ф.И.О.)


(подпись)




Глава городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Дата «03» 12 2025 г.





03.12.2025 16:14

55.34980, 37.56882 ($\pm 3\text{м}$)

Высота: 162м

Гривно деревня, 37, Подольск, 142184





03.12.2025 16:17

55.34964, 37.56861 ($\pm 5\text{m}$)

Высота: 167м

Гривно деревня, 37, Подольск, 142184



NW



03.12.2025 16:14
 55.34972, 37.56872 (±3м)
 Высота: 162м
 Гривно деревня, 37, Подольск, 142184

